

- 01

DEMONTÁŽ OCELOVO-PROSKLENÉ ŠACHTY VÝTAHU (vč. ZASTŘEŠENÍ A KABINY)
- 02

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ 800 x 2000
- 03

ROZEBRÁNÍ ZAMKOVÉ DLAŽBY – 6,00 m<sup>2</sup>
- 04

ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNIKU Z BET. DLAŽBY – 0,40 m<sup>2</sup>
- 05


DEMONTÁŽ ODVODNĚNÍ ŽLABU
- 06

DEMONTÁŽ SÍŘÍŠKY NAD VSTUPEM DO VÝTAHU
- 07

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- 08

DEMONTÁŽ HYDRAULICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

## DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY

Zodpovědný projektant		Ing. Jaromír Provazník			
Výpracoval		Ing. Jaromír Provazník			
Investor:		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Hladnovská 75/119, 712 00 Ostrava - Mladějov			
Název akce:		Odstranění výtahu na ul. Thomayerova 1338/11 v zařízení Chráněné bydlení Čtyřlístek, Ostrava-Vítkovice v majetku organizace Čtyřlístek Ostrava			
Místo:		Thomayerova 1338/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava parc.č. st. 1200, parc.č. 492/10, k.ú. Zábřeh - VZ			
Název výkresu:		ŘEZY A-A, 1-1 - bourací práce			
Číslo výkresu		102			
Formát		A3		Datum	02/2025
Měřítko		1:50		Stupeň PD	DOS
KAPÉGO PROJEKT S.R.O.		28. října 1142/168, Maršánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 293959933 tel. 725 528 887 info@kapeprojekt.cz			